



# Gemeinde Obersiggenthal

Gemeinderat

---

Nussbaumen, 12. November 2012

## Bericht und Antrag an den Einwohnerrat

GK 2011/14

### Kreditabrechnung

### Behebung von Belagsschäden an der Feldstrasse

#### Das Wichtigste in Kürze

Der Einwohnerrat genehmigte am 9. Juni 2011 einen Kredit von CHF 94'000 für die Strassenbelagssanierung der Feldstrasse. Die Bauarbeiten wurden im Jahre 2011 ausgeführt.

Der Kredit schliesst mit einer Unterschreitung von CHF 12'580.80 ab. Die Baumeisterarbeiten konnten deutlich günstiger vergeben werden und die Position Unvorhergesehenes wurde kaum benötigt. Hingegen war die Erstellung der Strassenentwässerung und der Randabschlüsse aufwändiger als geplant.

## Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen:

**Die Kreditabrechnung für die Behebung von Belagsschäden an der Feldstrasse über brutto CHF 81'419.20 wird genehmigt.**

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Genehmigung die nachfolgende Abrechnung. Die Finanzkommission hat sie geprüft und empfiehlt, diese zu genehmigen.

### Kreditabrechnung Strassenbelagssanierung Feldstrasse, Nussbaumen

An seiner Sitzung vom 9. Juni 2011 genehmigte der Einwohnerrat für die Sanierung des Strassenbelags an der Feldstrasse in Nussbaumen einen Kredit von CHF 94'000 inkl. MwSt.

#### Kostenzusammenstellung und Vergleich mit Kostenvoranschlag bzw. bewilligtem Kredit:

<b>Strassenbau 620.501.36</b>	Kredit	Abrechnung	Differenz CHF	Differenz %
Baumeisterarbeiten	72'807.50	68'201.10	-4'606.40	-6
Technische Bearbeitung	4'900.00	4'900.00	0.00	0
Geometer/Markierungen	1'000.00	2'065.25	1'065.25	+107
Nebenkosten	500.00	0.00	-500.00	-100
Diverses/Unvorhergesehenes	7'792.50	221.80	-7'570.70	-97
Total exkl. MwSt.	87'000.00	75'388.15	-11'611.85	-13
MwSt. 8.0 % (ca.)	6'960.00	6'031.05	-928.95	-13
Rundung	40.00	-	-40.00	-100
<b>Total brutto inkl. MwSt.</b>	<b>94'000.00</b>	<b>81'419.20</b>	<b>-12'580.80</b>	<b>-13</b>

#### Mehr-/Minderkostenbegründung

<b>Total Kredit</b>	<b>94'000</b>
Die Baumeisterarbeiten konnten deutlich günstiger vergeben werden als veranschlagt.	-20'000
Die Erstellung der Strassenentwässerung und der Randabschlüsse fiel aufwendiger aus als geplant.	+15'100
Die Geometerarbeiten waren teurer als angenommen.	+1'200
Es gab keine Nebenkosten.	-600
Es fielen kaum Kosten für Unvorhergesehenes an.	-8'300
<b>Total Abrechnung (gerundet)</b>	<b>81'400</b>

Beilage Nr. 1 Bericht der Finanzkommission

#### NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann

Der Gemeindeschreiber

Max Läng

Anton Meier