



# Gemeinde Obersiggenthal

## FINANZKOMMISSION

### Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 09. November 2011

### Prüfung von Bau- und Kreditabrechnungen

#### A. Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im November 2011 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende 3 Kreditabrechnungen geprüft.

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit	Brutto Investition	Kredit-Unter-/ Überschreitung	%
1	Sanierung Stockackerstrasse (Wasser)	06.09.2007	341'000.00	295'425.65	-45'574.35	-13.36%
2	Sanierung Stockackerstrasse (Kanalisation)	06.09.2007	212'000.00	148'836.00	-63'164.00	-29.79%
3	Sanierung Stockackerstrasse (Strasse)	06.09.2007	362'000.00	267'878.95	-94'121.05	-26.00%
<b>Total</b>			<b>915'000.00</b>	<b>712'140.60</b>	<b>-202'859.40</b>	<b>-28.49%</b>

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf das Vorhandensein der Visen, die Zahlungsanweisung, die Richtigkeit der Kontierung sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls wurde kontrolliert, ob bei Akontorechnungen die Schlussabrechnungen vorhanden waren und die Subventionen eingefordert wurden.

## B. Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

### 1. Sanierung Stockackerstrasse (Wasser)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF.341'000.-- wird mit einer Kostenunterschreitung von CHF 45'574.35 (-13.36%) abgerechnet.

Die Gründe für die Minderkosten sind:

a) Grab- und Tiefbauarbeiten	CHF	- 30'568.85
b) Rohrlegearbeiten	CHF	+18'145.80
c) Diverses/Unvorhergesehenes	CHF	- 26'429.45
d) Mehrwertsteuer	CHF	- 6'556.25

Die Subventionen wurden eingefordert und sind von der AGV auch zurückerstattet worden (18.03.2009). Der Betrag wurde nicht der Kreditabrechnung gutgeschrieben, sondern ist auf das Sammelkonto (701.661.00) verbucht worden.

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind vorhanden (inkl. Visen).

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

### 2. Sanierung Stockackerstrasse (Kanalisation)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 212'000.-- wird mit einer Kostenunterschreitung von CHF 63'164.00 (-29.79%) abgerechnet.

Die Gründe für die Minderkosten sind:

a) Relining	CHF	- 31'046.25
b) Nebenarbeiten	CHF	- 16'000.00
c) Diverses/Unvorhergesehenes	CHF	- 14'363.00
d) Mehrwertsteuer	CHF	- 4'508.65
e) Grab- und Tiefbauarbeiten	CHF	+ 2'246.75

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

### 3. Sanierung Stockackerstrasse (Strasse)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 362'000.-- wird mit einer Kostenunterschreitung von CHF 94'121.05 (-26.00%) abgerechnet.

Die Gründe für die Minderkosten sind:

a) Grab- und Tiefbauarbeiten	CHF	- 11'229.70
b) Relining	CHF	- 59'390.05
c) Diverses/Unvorhergesehenes	CHF	- 24'400.70
d) Mehrwertsteuer	CHF	- 7'136.95
e) Beleuchtung	CHF	+ 7'495.80

**Beurteilung:** Die Kreditabrechnung ist vollständig und übersichtlich geführt. Die Belege weisen die nötigen Visen der zuständigen Personen auf.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

**Allgemein:** Der Prozentwert für „Unvorhergesehenes“ im Bereich Tiefbau scheint der Finanzkommission zu hoch zu sein. Immer wieder stellen wir fest, dass dieser Betrag bei weitem nicht ausgeschöpft wird. Die Finanzkommission bittet den Gemeinderat, diesen Wert zu überprüfen und bei zukünftigen Projekten anzupassen.

### C. Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden drei Kreditabrechnungen zu genehmigen:

1. Sanierung Stockackerstrasse (Wasser)
2. Sanierung Stockackerstrasse (Kanalisation)
3. Sanierung Stockackerstrasse (Strasse)

Die Finanzkommission dankt der Verwaltung für die Unterstützung recht herzlich.

Finanzkommission Obersiggenthal

Der Präsident



Linus Egger

Der Vizepräsident



Peter Marten