



Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 5. Mai 2017

Prüfung von Kreditabrechnungen

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im April und Mai 2017 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende vier Kreditabrechnungen geprüft:

Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Planung „Schulraum Obersiggenthal 2022“	28.02.2013	80'000.00	79'994.35	- 5.65	-0.01%
2	Überarbeitung „Schulraumplanung Obersiggenthal“	21.05.2015	50'000.00	72'384.40	+ 22'384.40	+44.77%
3	Vorarbeiten Wettbewerbsverfahren neue Schulanlage Kirchdorf	12.12.2013	10'000.00	18'264.65	+8'264.65	+82.64 %
4	Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung)	09.06.2011	67'000.00	51'542.40	-15'457.60	-23.07 %
Total			207'000.00	222'185.80	+15'185.80	+7.34 %

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Planung „Schulraum Obersiggenthal 2022“

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Abrechnungen der Metron AG in Brugg, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 80'000.00 wurde der Kredit um CHF 5.65 unterschritten. Die Minderkostenbegründung erübrigt sich, aufgrund der minimalen Differenz. Für die FIKO ist es erfreulich, dass der Kostenvoranschlag eingehalten worden ist.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

2. Überarbeitung „Schulraumplanung Obersiggenthal“

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung der Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 50'000.00 wurde der Kredit um CHF 22'384.40 überschritten. Entgegen der Offerte der Metron AG in Brugg, wurden verschiedene Zusatzleistungen beansprucht, die leider in der Offerte nicht enthalten waren:

- Anpassungen Rhythmusprogramm
- Massnahmenpläne
- Anpassungen Flächen Neubauten / Kostenschätzungen

- Diverse und mehrmalige Anpassungen der Etappierungsvarianten (insbesondere Einbezug von Provisorien)
- Anpassungen Flächen Neubauten aufgrund der Ausweisung von Etappierungen und von Kürzungen im Raumprogramm
- Zusätzliche Zusammenstellungen / Dokumentationen

Für technische Abklärungen für ein KIGA-Provisorium wurden im Juni 2015 noch Zusatzkosten von CHF 6'000.00 bewilligt. Diese wurden auch um CHF 1'326.70 überschritten.

Für die FIKO ist klar, dass bei diesem Kredit die Kostenkontrolle versagt oder wohl eher nicht stattgefunden hat. Die FIKO hat im Jahr 2016 dem Gemeinderat ihre Erwartungen an eine Kreditabrechnung klar formuliert. Die FIKO erwartet vom Gemeinderat, dass er dem Einwohnerrat aufzeigt, wie er künftig eine verlässliche Kreditkontrolle umsetzen will und umsetzt.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

3. Vorarbeiten Wettbewerbsverfahren neue Schulanlage Kirchdorf

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Projektierungskredit von CHF 10'000 wird mit einer Kostenüberschreitung von CHF 8'264.65 (+82.64 %) abgerechnet. Gegenüber dem ursprünglichen Kredit wurden zusätzliche Abklärungen vorgenommen, insbesondere wurden Fragen zu den Provisorien (während der Bauphase) und deren Ausgestaltung (Modul- oder Massivbauweise) aufgenommen.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

4. Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Projektierungskredit von CHF 67'000 wird mit einer Kostenunterschreitung von CHF 15'457.60 (-23.1%) abgerechnet. Aufgrund des damaligen Vorprojektstandes wurde von Gesamtkosten von CHF 740'000 ausgegangen. Schlussendlich betrug der ausgearbeitete Kostenvoranschlag jedoch nur knapp CHF 430'000, der dazu führende planerische Aufwand war dementsprechend auch geringer.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

1. Planung „Schulraum Obersiggenthal 2022“
2. Überarbeitung „Schulraumplanung Obersiggenthal“
3. Vorarbeiten Wettbewerbsverfahren neue Schulanlage Kirchdorf
4. Heizungssanierung Sporthalle (Projektierung)

Finanzkommission Obersiggenthal

Der Präsident



Peter Marten

Die Vize-Präsidentin



Daniela Graubner