



# Gemeinde Obersiggenthal

## FINANZKOMMISSION

EINGEGANGEN

31. OKT. 2019

### Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 15. September 2019

### Prüfung der Kreditabrechnung

#### A.) Übersicht über die geprüfte Kreditabrechnung

Im September 2019 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnung geprüft:

#### Kreditabrechnung

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon)	15.09.2016	780'000.00	828'376.95	+ 48'376.95	+ 6.20 %
<b>Total</b>			<b>780'000.00</b>	<b>828'376.95</b>	<b>+ 48'376.95</b>	<b>+ 6.20%</b>

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung der (Birchmeier Baumanagement AG) vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

## B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

### 1. Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon)

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung der Birchmeier Baumanagement AG, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Verpflichtungskredit von CHF 780'000.00 wurde der Kredit um CHF 48'376.95 (+6.20%) überschritten. Das Gebäude wurde im Wärmeverbund Sporthalle angeschlossen, was im Projekt nicht vorgesehen war. Dies führte zu Mehrkosten von CHF 9'700.00. Durch Submissionsbeschwerden, welche nicht zu erwarten waren, fielen Mehrkosten von CHF 15'000.00, Anwalt, sowie zusätzliche Bauleitungshonorare an. Entschädigungen der Arbeitsgruppe und Baukommission waren im KV auch nicht berücksichtigt von CHF 7'000. Der grosse Brocken von Mehrkosten CHF 28'000.00 betrifft die Erschliessung der Werkleitungen, welche zu tief angesetzt wurden. Für Mobilier und Inventar war im KV lediglich ein Betrag für den Innenbereich vorgesehen. Verbrauchsmaterial von CHF 7'891.70 wurden in den KV miteinbezogen. Diese Kosten werden nicht aktiviert und werden im Jahre 2019 in den Aufwand verbucht. Massnahmen im Aussenbereich (z.B. Schmutzschleuse) fielen zusätzlich an + CHF 4'000.00. Bei diversen Kosten z.B. einfachere, günstigere Fundationen konnten CHF 17'500.00 gespart werden. Die Details Mehr- und Minderkostenbegründungen sind ersichtlich im Protokoll vom 07.01.2019, Register 3, Ordner Kreditabrechnung.

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig. Bei einem nächsten Kredit ist es ein MUSS, dass Entschädigungen an Kommissionen/Arbeitsgruppen mit einberechnet werden, sowie die Aussenbereiche, auch im KV mitberücksichtigt werden. Sätze wie "Aufgrund der geringen Bearbeitungstiefe zum Zeitpunkt des Kreditantrags", sind sehr unschön und wir hoffen, dass dies nicht zur Gewohnheit wird.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

## C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgende Kreditabrechnung zu genehmigen:


### 1. Kindergartenprovisorium (Doppelpavillon)

Finanzkommission Obersiggenthal

Die Präsidentin

  
Uschi Haag

Der Vize-Präsident

  
Ueli Meier