



Gemeinde Obersiggenthal

FINANZKOMMISSION

Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 19. September 2015

Prüfung von Kreditabrechnungen

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im September 2015 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende zwei Kreditabrechnungen geprüft:

Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investitionen CHF	Kredit Unter- / + Überschreitung CHF	%
1	Planungskredit Ausbau Kirchweg 70 / Tagesstrukturen	01.09.2011	240'000.00	55'301.30	- 184'698.70	- 76.9
2	Teilrevision allg. Nutzungsplanung	19.03.2009	142'000.00	136'747.15	-5'252.85	- 3.7
Total			382'000.00	192'048.45	- 189'951.55	- 49.7

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Planungskredit Ausbau Kirchweg 70 / Tagesstrukturen

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 240'000.-- konnte mit einer Kostenunterschreitung von CHF 184'698.70 abgerechnet werden. Durch die Zusammenlegung der Tagesstrukturen und der Kindertagesstätte im Goldiland wurden die Projektierungsarbeiten für den Aus- und Umbau der Liegenschaft Kirchweg 70 abgebrochen. Der am 1. September 2011 genehmigte Planungskredit wurde nicht mehr weiter beansprucht.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

2. Teilrevision allg. Nutzungsplanung

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Die Gesamtkosten betragen **vor** dem Kantonsbeitrag CHF 164'756.15. Dieser Aufwand liegt CHF 22'756.15 über dem Kredit. Die Subventionen betragen CHF 28'009.-- (17 % der Planungskosten, inkl. der Mehraufwendungen). Beim Kreditantrag an den Einwohnerrat war der Beitrag des Kantons noch nicht eingerechnet worden, aber auf den Subventionsanspruch aufmerksam gemacht worden. Effektiv kann gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 142'000.-- mit einer Kostenunterschreitung von CHF 5'252.85 abgerechnet werden. Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- vom Gemeinderat genehmigte Zusatzarbeiten
- Arbeiten im Zusammenhang mit Beschwerdeverhandlungen
- Mehraufwendungen der Planungskommission und der Planer

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

1. Planungskredit / Ausbau Kirchweg 70
2. Teilrevision allg. Nutzungsplanung

Finanzkommission Obersiggenthal

Der Präsident

Peter Marten

Die Vize-Präsidentin

Daniela Graubner