



Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Nussbaumen, 17. September 2018

Prüfung der Kreditabrechnungen

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im September 2018 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende zwei Kreditabrechnungen geprüft:

Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Aktualisierung Planungsunterlagen (HGB)	21.05.2015	30'000.00	31'686.35	1'686.35	+ 6.00%
2	Erstellung Variantenvergleich (HGB)	21.05.2015	20'000.00	9'632.50	-10'367.50	- 52.00%
Total			50'000.00	41'318.85	- 8'681.15	- 46.00%

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Architekturbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu der Kreditabrechnung

1. Aktualisierung Planungsunterlagen Hallen – und Gartenbad (HGB)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Architekturbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 30'000.00 wurde der Kredit um CHF 1'686.35 überschritten. Die Mehraufwendungen resultieren daraus, dass die Stunden der Baukommission Hallen- und Gartenbad vollumfänglich auf den Kredit belastet wurden, gemäss Protokoll vom 3. September 2018. Die Rechnung von Roger Zeier Architektur wurde gem. Vereinbarung dem Kredit angepasst. Diese wäre eigentlich um CHF 10'595.70 höher ausgefallen, wurde uns aber als Rabatt gutgeschrieben.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

2. Erstellung Variantenvergleich Hallen- und Gartenbad (HGB)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Architekturbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 20'000.00 wurde der Kredit um CHF 10'367.50 unterschritten. Erfreulicherweise ist die Rechnung der BDO gemäss Offerte auf CHF 9'632.50 ausgefallen, für die Erarbeitung der Analyse und Grobbeurteilung.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

- 1. Aktualisierung Planungsunterlagen Hallen – und Gartenbad (HGB)**
- 2. Erstellung Variantenvergleich Hallen- und Gartenbad (HGB)**

Finanzkommission Obersiggenthal

Die Präsidentin



Uschi Haag

Der Vize-Präsident



Ueli Meier