



Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 28. Mai 2015

Prüfung von Kreditabrechnungen

A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im Mai 2015 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende fünf Kreditabrechnungen geprüft:

Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Sanierung Sternenstrasse Ost (Abwasser)	19.03.2009	127'000.00	119'625.00	- 7'375.00	- 5.8%
2	Sanierung Sternenstrasse Ost (Wasser)	19.03.2009	142'000.00	81'211.95	- 60'788.05	- 42.8%
3	Sanierung Sternenstrasse Ost (Strasse)	19.03.2009	156'000.00	111'639.80	- 44'360.20	- 28.4%
4	Sanierung Wohnung (Garten- und Hallenbad)	24.05.2012	225'000.00	225'769.35	+ 769.35	+ 0.3%
5	Flachdachsanieierung (Garten- und Hallenbad)	08.12.2011	150'000.00	152'647.45	+ 2'647.45	+ 1.8%
Total			800'000.00	690'893.55	-109'106.45	-13.6%

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

1. Sanierung Sternenstrasse Ost (Abwasser)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 127'000.-- konnte mit einer Kostenunterschreitung von CHF 7'375.-- abgerechnet werden. Der Wegfall der Regiearbeiten führte gegenüber der Kreditvorlage zu einer Einsparung von CHF 21'600.--. Mehrkosten von CHF 11'800.-- verursachte der Abbruch eines Kanalisationsrohres, bei diesem war die Beton-Einbettung viel grösser als erwartet.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

2. Sanierung Sternenstrasse Ost (Wasser)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 142'000.-- wurde mit einer Kostenunterschreitung von CHF 60'788.05 abgerechnet. Der Kostenvoranschlag für die Tiefbauarbeiten wurde mit CHF 21'900.-- unterschritten. Dies war einerseits auf eine günstigere Vergabung und andererseits auf die witterungsbedingte raschere Realisierung der Arbeiten zurückzuführen. Der Aufwand für Provisorien war tiefer und führte zu weiteren Einsparungen von CHF 8'500.--. Da keine unvorhergesehenen Arbeiten anfielen, konnten weitere CHF 12'900.-- eingespart werden.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

3. Sanierung Sternenstrasse Ost (Strasse)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Gegenüber dem Kostenvoranschlag von CHF 156'000.-- wurde mit CHF 111'639.80 abgerechnet, somit resultierte eine Kostenunterschreitung

von CHF 44'360.20. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Kostenvoranschlag ergaben sich wie folgt:

- Es mussten keine Regiearbeiten ausgeführt werden (Einsparungen CHF 10'800).
- Die Tiefbauarbeiten konnten günstiger vergeben werden und witterungsbedingt rascher realisiert werden (- CHF 16'500).
- Die Geometerkosten fielen ca. CHF 7'900 tiefer aus, die Kostenschätzung gestaltet sich diesbezüglich jeweils schwierig.
- Die Strassenbeleuchtung konnte günstiger realisiert werden (- CHF 6'000).

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen, alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

4. Sanierung Wohnung (Garten- und Hallenbad)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Der Kredit wurde leicht mit CHF 769.35 überschritten.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

5. Flachdachsanierung (Garten- und Hallenbad)

Prüfpunkte: Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

Feststellung: Der Kredit wurde mit CHF 2'647.45 überschritten. Die vorhandenen Betonformsteine wurden nicht wiederverwendet. Der Gemeinderat hat sich für neue Betonplatten mit einem Mehraufwand von rund CHF 18'000 entschieden. Dem Mehraufwand stand eine deutliche Unterschreitung des Kostenvoranschlages bei den Flachdacharbeiten gegenüber (- rund CHF 10'000). Zudem deckte die Versicherung die von defekten Stellen ausgehenden Schäden vom Juli 2010 in der Wohnung mit CHF 8'005.15.

Beurteilung: Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

Empfehlung: Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgenden Kreditabrechnungen zu genehmigen:

1. **Strassensanierung Sternenstrasse Ost (Abwasser)**
2. **Strassensanierung Sternenstrasse Ost (Wasser)**
3. **Strassensanierung Sternenstrasse Ost (Strasse)**
4. **Sanierung Wohnung (Garten- und Hallenbad)**
5. **Flachdachsanierung (Garten- und Hallenbad)**

Finanzkommission Obersiggenthal

Der Präsident

Peter Marten

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Marten', written over a vertical line.

Die Vize-Präsidentin

Daniela Graubner

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Graubner', written in a cursive style.