



### Bericht der Finanzkommission an den Einwohnerrat

Kirchdorf, 17. April 2018

### Prüfung von Kreditabrechnungen

#### A.) Übersicht über die geprüften Kreditabrechnungen

Im März 2018 haben die Mitglieder der Finanzkommission folgende Kreditabrechnung geprüft:

#### Kreditabrechnungen

Nr.	Projekt	Beschlussfassung ER	Bewilligter Kredit CHF	Total Investition CHF	Kredit Unter-/+ Überschreitung CHF	%
1	Sanierung Schrägerweg	17.03.2016	710'000.00	557'620.75	- 152'379.25	- 21.46 %
<b>Total</b>						

Gemäss Wegleitung für Finanzkommissionen aargauischer Gemeinden unterstehen Kreditabrechnungen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die Gemeinderechnung. Die Finanzkommission prüft insbesondere, ob Kredite eingehalten wurden und ob bei Kreditabweichungen die Begründungen vorhanden und aussagekräftig sind.

Die Belege wurden stichprobenweise auf die Klarheit der Leistungsbeschreibung, die Existenz der Visen der Sachbearbeitung, die Zahlungsanweisung, die Zweckmässigkeit der Kontierung, die Existenz von Quittungsvermerken sowie auf die Berücksichtigung der Skontoabzüge kontrolliert und für in Ordnung befunden. Ebenfalls kontrolliert wurde, ob eine Schlussabrechnung des Ingenieurbüros vorhanden war und ob allenfalls zustehende Subventionen eingefordert wurden.

## B.) Bemerkungen zu den einzelnen Kreditabrechnungen

### 1. Sanierung Schrägerweg

**Prüfpunkte:** Richtigkeit der Verbuchungen, Skontoabzüge, Schlussabrechnung des Ingenieurbüros, Vollständigkeit der Unterlagen, Unterschrift des Ressortvorstehers, allenfalls zustehende Subventionen eingefordert sowie das Vorhandensein der Begründungen.

**Feststellung:** Gegenüber dem Verpflichtungskredit von CHF 710'000 wurde der Kredit erfreulicherweise um 152'379.25 unterschritten. Es fielen weniger Regiearbeiten aus als prognostiziert. Da es ein Konkurrenzausschreiben gab, fielen diese Kosten auch um CHF 16'400.— geringer aus, als im Kostenvoranschlag vorgesehen. Zudem fielen auch keine unvorhergesehen Arbeiten an wo im KV mit rund 10% der Gesamtkosten vorgesehen waren. Gesamtheitlich kann man sagen, dass die meisten Kosten unter dem Kostenvoranschlag ausfielen. Es gab kleinere Beträge die überschritten wurden wie z.B. Notarkosten, wo noch alte Dienstbarkeiten bereinigt werden mussten und ein zusätzlicher Vertrag errichtet werden musste. Die Ribbert-Systemstützmauer fiel auch um CHF 7'500.00 höher aus, da entschieden wurde, gegenüber dem ursprünglichen Projekt ein zusätzliches Mauerelement zu versetzen. Die Detail Mehr-/Minderkostenbegründungen sind ersichtlich im Protokoll vom 29.1.2018, Register 3, Ordner Kreditabrechnung.

**Beurteilung:** Die Buchungen wurden korrekt vorgenommen. Alle Unterlagen sind visiert. Alle geprüften Begründungen und Unterlagen sind vollständig.

**Empfehlung:** Wir beantragen dem Einwohnerrat, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

## C.) Anträge der Finanzkommission

Die Finanzkommission stellt dem Einwohnerrat den Antrag, die folgende Kreditabrechnung zu genehmigen:

### 1. Sanierung Schrägerweg

Finanzkommission Obersiggenthal

Die Präsidentin

Uschi Haag



Der Vize-Präsident

Ueli Meier

